

Modèle VISA-DET-AOR

Project Lead: Tâches

WBS	Tâche	N° Lot	Début contractuel	Fin contractuelle	Durée contr	Intem Dém1	Retard DemE1	Début estimé/réel	Fin estimée	Durée estim	Début réel
1	Etat des lieux Lot 1	1						lun 09-04-18	mer 11-04-18	3	
1.1	Sondages complémentaires	1						lun 09-04-18	mer 11-04-18	3	
1.2	Reconnaissance des réseaux	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
1.3	Plan Topographique Général Initial	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
1.4	Constat d'Etat des lieux contradictoire	MOE						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2	Déploiement Lot 1	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.1	Mise en place des installations de chantier	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.2	Transferts matériels	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.3	Aménagement des pistes d'accès et mise en place signali:	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.4	Aménagement des plateformes de stockage	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.5	Réalisation des assainissements provisoires de chantier	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.6	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 0	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
2.7	Piquetage détaillé	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
3	Gestion des eaux Lot 1	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
3.1	Séquence Pentage-Compactage-Lissage-Pompage Lot 1	1						lun 09-04-18	lun 09-04-18	1	
4	Réseau EP	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.1	Forme des fossés étanchés - Busage renforcé - Ecobox	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.2	Contrôle externe Fossés	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.3	Contrôle extérieur Fossés	EXT						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.4	Pose du busage renforcé et de l'Ecobox	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.5	Contrôle externe de type "Réseaux Eaux pluviales"	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.6	Contrôle extrieur de type "Réseaux Eaux pluviales"	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.7	Forme des fossés non étanchés	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
4.8	Levée du Point d'Arrêt Fossés à étancher ou non et desc MOE							ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
5	Terres de recouvrement	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	
5.1	Rapport de sondages avec photographies de la rive Oue	1						ven 09-03-18	ven 09-03-18	1	

5.2	Levée du Point d'Arrêt Poursuite des déblais	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
5.3	Décapage des terres de couverture des casiers 8.2 à 8.4	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
5.4	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 1	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
5.5	Information de Point critique "Décapage recouvrements	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6	Déblais	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6.1	Extraction et mise en stock des excédents	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6.2	Réglage des talus	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6.3	Contrôle externe de type "Fond de forme en déblai"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6.4	Contrôle extérieur de type "Fond de forme en déblai"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6.5	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 6	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
6.6	Levée du Point d'Arrêt "Déblais"	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
7	Préparation Couverture casier 7.2	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
7.1	Compactage des Sol(s)-support du DEDG de Couverture	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
7.2	Contrôle externe de type "Couverture argileuse"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
7.3	Contrôle extérieur de type "Couverture argileuse"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
7.4	Réception du Sol(s)-support du DEDG de Couverture	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
7.5	Levée du Point d'Arrêt "Sol(s)-support du DEDG de Cou	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
8	Biogaz Zone Nord	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
8.1	Préparation du réseau de biogaz Zone Nord du casier 7	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
9	Etat des lieux Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
9.1	Constat d'Etat des lieux contradictoire	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
10	Déploiement Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
10.1	Mise en place des installations de chantier	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
10.2	Transferts matériels	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
10.3	Aménagement des pistes d'accès et mise en place signali:	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
10.4	Aménagement des plateformes de stockage	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
11	Gestion des eaux Lot2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
11.1	Séquence Pentage-Compactage-Lissage-Pompage Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
12	Fourniture des Géosynthétiques	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
12.1	Livraison des fournitures	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
12.2	Résultats de conformité / responsable du contrôle interr	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1

12.3	Résultats de conformité / responsable du contrôle exté	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
12.4	Réception des géosynthétiques par le MO	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13	DEDG Couverture Zone Nord	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.1	Partie inférieure de la Géogrille Zone Nord	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.2	Contrôle interne de type "Géogrille"	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.3	Contrôle extérieur de type "Géogrille"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.4	GMB 1,5 mm + Fossés étanchés de la zone Nord	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.5	Contrôle interne de type "Géomembrane PEHD"	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.6	Contrôle extérieur de type "Géomembrane PEHD"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.7	Application du plan de calepinage Géocomposite de dr	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.8	Contrôle interne de type "Géocomposite de drainage "	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
13.9	Contrôle extérieur de type "Géocomposite de drainage	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14	Matériaux argileux Zone Nord	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.1	Réception du Sol(s)-support des matériaux argileux (70c	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.2	Planche d'essais de mise en œuvre et compactage	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.3	Levée du Point d'Arrêt Transmission du Rapport de plar	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.4	Matériaux argileux (70 cm) Couverture Zone Nord du c	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.5	Contrôle externe de type "Couverture argileuse"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.6	Contrôle extérieur de type "Couverture argileuse"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.7	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 2	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
14.8	Levée du Point d'Arrêt "Remblais / Couverture du casier	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
15	Biogaz Zones Nord et Sud	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
15.1	Mise en service du réseau de biogaz Zone Nord du casie	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
15.2	Mise en préparation du réseau de biogaz Zone Sud du c	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
16	Merlons paysagers	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
16.1	Merlon paysager Nord	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
16.2	Merlon paysager Sud	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
16.3	Contrôle externe de type "Remblai simple"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
16.4	Contrôle extérieur de type "Remblai simple"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
16.5	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 3	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17	Barrière passive	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1

17.1	Planche d'essais Barrière passive	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.2	Levée du Point d'Arrêt "Transmission du Rapport de pla MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.3	Compactage des Sol(s)-support de Barrière Passive	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.4	Contrôle externe de type "Barrière passive"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.5	Contrôle extérieur de type "Barrière passive"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.6	Levée du Point d'Arrêt "Sol(s)-support de la Barrière pas MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.7	Risbermes Nord des casiers 8.2 à 8.4	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.8	Digue de séparation 8.3-8.5	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.9	Digue périphérique Nord des casiers 8.2 et 8.3	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.10	Contrôle externe de type "Barrière passive"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.11	Contrôle extérieur de type "Barrière passive"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.12	Réception du Sol(s)-support du DEDG de(s) Casier(s)	MOE				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
17.13	Levée du Point d'Arrêt "Remblais spécifiques avec Barriè MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18	DEDG Couverture Zone Sud	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.1	Partie inférieure de la Géogrille Zone Sud	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.2	Contrôle interne de type "Géogrille"	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.3	Contrôle extérieur de type "Géogrille"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.4	GMB 1,5 mm + Fossés étanchés de la zone Sud + Exuto	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.5	Contrôle interne de type "Géomembrane PEHD"	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.6	Contrôle extérieur de type "Géomembrane PEHD"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.7	Application du plan de calepinage Géocomposite de dr	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.8	Contrôle interne de type "Géocomposite de drainage "	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
18.9	Contrôle extérieur de type "Géocomposite de drainage	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
19	Matériaux argileux Zone Sud	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
19.1	Matériaux argileux (70 cm) Couverture Zone Sud du ca:	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
19.2	Contrôle externe de type "Couverture argileuse"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
19.3	Contrôle extérieur de type "Couverture argileuse"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
19.4	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 4	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
19.5	Levée du Point d'Arrêt "Remblais / Couverture du casier MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
20	Biogaz Zone Sud	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
20.1	Mise en service du réseau de biogaz Zone Sud du casier	3				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1

21	Couverture finale Casier 7.2	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.1	Terre végétalisable (10 cm) Couverture 7.2	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.2	Contrôle externe de type "Remblai simple"	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.3	Contrôle extérieur de type "Remblai simple"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.4	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 5	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.5	Information de Point critique "Couverture finale du casier"	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.6	Partie supérieure de la Géogrille Zone Nord et Sud	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.7	Contrôle interne de type "Géogrille"	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
21.8	Contrôle extérieur de type "Géogrille"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22	DEDG Casiers	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.1	Application du plan de calepinage GSB	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.2	Contrôle interne de type "Géosynthétique bentonitique"	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.3	Contrôle extérieur de type "Géosynthétique bentonitique"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.4	Application du plan de calepinage GMB 2 mm	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.5	Contrôle interne de type "Géomembrane PEHD"	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.6	Contrôle extérieur de type "Géomembrane PEHD"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.7	Levée du Point d'Arrêt "Géomembrane PEHD"	MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.8	Soudage des lès du GTX supérieur	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.9	Contrôle interne de type "Géotextile"	2					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.10	Contrôle extérieur de type "Géotextile"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
22.11	Réception du Sol(s)-support du Drainage des Lixiviats	MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23	Drainage des lixiviats	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.1	Mise en oeuvre Puits	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.2	Contrôle externe de type "Regards"	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.3	Contrôle extérieur de type "Regards"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.4	Drains Lixiviat Casier 8.2	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.5	Contrôle externe de type "Drains Lixiviats"	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.6	Contrôle extérieur de type "Drains Lixiviats"	EXT					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.7	Livraison des matériaux drainants	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.8	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 7	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.9	Massif drainant Casier 8.2	1					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1

23.10	Contrôle externe de type "Massif drainant"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.11	Contrôle extérieur de type "Massif drainant"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.12	Plan cinématique des stocks par famille - Indice 8	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
23.13	Levée du Point d'Arrêt Drainage lixiviats (dalle de répar MOE					ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24	Plateforme	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24.1	Couche de base de 50 cm en GNT de classe R61	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24.2	Contrôle externe de types "Plateforme"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24.3	Contrôle extérieur de types "Plateforme"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24.4	Couche de 20 cm en GNT de classe R61	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24.5	Contrôle externe de types "Plateforme"	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
24.6	Contrôle extérieur de types "Plateforme"	EXT				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
25	Remise en état des lieux	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
25.1	Démontage des installations du Lot 1	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
25.2	Nettoyage général du Lot 1	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
25.3	Démontage des installations du Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
25.4	Nettoyage général du Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26	Opérations de réception	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.1	D.O.E. du Lot 1	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.2	D.O.E. du Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.3	Visite de Réception du Lot 1	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.4	Visite de Réception du Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.5	Proposition de réception Lot 1 avec ou sans réserves	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.6	Proposition de réception Lot 2 avec ou sans réserves	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.7	Suivi et levée des réserves Lot 1	1				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1
26.8	Suivi et levée des réserves Lot 2	2				ven 09-03-18	ven 09-03-18	1

Type here to add a new task